

水土保持设施验收报告

工程名称：罗山排洪渠迁改工程

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

竣工验收日期：2024年1月30日



一、前言

罗山片区排洪渠迁改工程为政府投资，总概算为 6034.4 万元，项目合同造价为 42346751.49 元。开工日期为 2022 年 12 月 7 日至 2024 年 1 月 30 日完工，2024 年 1 月 30 日通过竣工验收；主要建设内容包括：箱涵工程、挡墙工程。

二、工程概况及工程建设水土流失问题

1、工程概况

罗山片区排洪渠迁改工程：罗山片区排洪渠迁改工程位于平湖街道，现状溢洪道及排洪渠自北向南连接猪猡皮水库和山厦河，穿越罗山 B 地块。现因周边建设需求迁改该排洪渠，设计断面尺寸为 $2.0 \times 2.0\text{m} - 3.0 \times 3.0\text{m} - 4.0 \times 3.0\text{m}$ ，全段长 746m。

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

勘察单位：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司

施工单位：中建五局第三建设有限公司

2、水土保持设施建设情况

根据建设单位介绍与现场调查，项目施工区域主要利用基坑顶新建排水沟和开挖基坑进行施工排水。本方案将结合项目建设现状

以及水土流失防治措施的实际情况。

3、项目开工后，我司严格按照该项目水土保持方案的要求，积极落实各项防治措施，水土保持工程的土建部分。总计完成水土保持工程投资 284.93 万元。结合工程施工进度，我司制定了水土保持工程施工计划，先修排水沟、沉砂池，对开挖基础产生的弃土进行覆盖。

三、水土保持方案和设计情况

1、水土保持方案由深圳市广汇源环境水务有限公司编制，由深圳市龙岗区水务局审批(审批文号:深龙岗水保复〔2023〕3号)，同时由中国市政工程中南设计研究总院有限公司进行水土保持设计、江西中昌工程咨询监理有限公司监理工作。

2、水土保持设计情况:按设计要求土方开挖、支护，箱涵施工过程中实施了临时排水、沉砂、覆盖等水土流失防治措施。增设临时土袋拦挡、临时排水沟及临时复绿措施，防止水土流失。

四、水土保持设施建设情况

1、水土流失防治范围:本项目防治责任范围面积为 3.74hm^2 ，工程建设包括排洪渠工程、挡墙工程、水土保持工程等。

2、项目建设预计挖填总量为 18.01 万 m^3 。其中，总挖方为 10.11 万 m^3 ；总填方 7.90 万 m^3 ；弃土总量 2.21 万 m^3 。

3、在工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确

定的各项防治措施，实施了拦挡、排水、沉砂等水土流失防治措施，

4、本工程水土保持总投资 284.93 万元，实际投资 284.93 万元。

五、水土保持工程质量评价

工程质量评定为合格标准，基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施，实施了防护、围挡、覆盖、拦挡、沉砂等水土流失防治措施。

六、水土保持监测

本工程水土保持监测工作未委托检测单位，由实施单位中建五局第三建设有限公司进行同步监测。

（一）监测时段与点位

本项目属于建设类项目，监测时段由施工准备期 2023 年 2 月，施工期 2023 年 2 月至 2023 年 5 月。

监测频次：

1、工程措施整体状况应每季度监测 1 次，重点区域应每月监测 1 次。

2、植物措施类型和面积应每季度调查 1 次；成活率应在栽植 3 个月后调查；保存率、生长状况、郁闭度与盖度每年调查 1 次。

3、临时措施汛期应每月监测不少于1次，非汛期应每季度监测不少于1次；日降水量超过25mm或1小时降水量超过8mm时重点区域扰动情况应加测。

本项目箱涵施工区为水土流失重点区域。方案根据项目的扰动特点布设监测点位。本项目共计布设6个监测点：箱涵工程施工区布置3个点，挡墙区设置1个点，临时堆土区设置1个点，材料加工区设置1个点。

（二）监测内容与方法

1、水土流失影响因子

通过收集气象水文资料，以及调查监测、巡查监测、无人机遥感监测等方式，调查项目沿线的地形地貌、地表组成物质、植被状况等情况。

2、水土流失状况

通过调查监测、巡查监测、无人机遥感监测等方式，监测项目建设的水土流失的类型、形式、面积、分布及强度，结合简易坡面量测法、沉沙池法等方式适时观测区域的水土流失量。

3、水土流失危害

通过调查监测、巡查监测、无人机遥感监测等方式，监测项目建设形成的水土流失隐患、水土流失危害方式、数量和

强度。

4、水土保持措施

通过查阅汇总项目建设资料，结合调查监测、巡查监测、无人机遥感监测等方式，调查水土保持措施的实施进展情况，确定水土保持措施实施的位置、类型、规格、工程量、完好程度与防护效果。

七、水土保持监理

本工程水土保持监理工作由江西中昌工程咨询监理有限公司承担，实施时间为项目开工至完工建设全过程，水土保持监理工作

(1)严格把关材料质量：对工程所进场的材料、构配件、设备一律先报后用。材料清单、出厂合格证齐全、有材料进场验收记录。(2)对工程使用的主要材料、设备、构配件及混凝土、砂浆按规定进行送检，所检材料报告合格。(3)本工程所有分部、分项及隐蔽工程，在验收前均向项目监理部申报，报验手续齐全。(4)做到了上一道工序验收合格后，方可进入下一道工序施工，所有分部、分项工程预验收均合格。(5)对重点部位，关键工序及重要的施工工序进行旁站，并及时做好旁站记录，确保其施工工艺和工程质量均达标。

本工程已完成了施工合同约定的全部内容，施工质量符合国家验收标准和设计图纸要求，无违反国家强制性标准的情况，

达到正常使用功能。经检查，本工程技术资料基本齐全，符合要求，工程验收合格。

八、水土保持主管部门监督检查意见落实情况

水土保持主管部门监督每月对项目进行检查，无问题。

九、水土保持效果评价

总体评价水土流失防治效果合格，水土保持效果基本达到水土保持方案要求。

十、综合结论

该项目达到水土保持方案要求，同意验收。

十一、遗留问题及建议

该项目不存在遗留问题。

十二、附件

无水土建设及水土保持大事件；

~~项目立项文件；~~

无水土保持方案变更及其批复文件；

工程完工后水土流失防治责任范围图；

深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2022〕787号

龙岗区发展和改革局关于罗山片区排洪渠迁改 工程项目总概算的批复

区建筑工务署：

你单位报送的罗山片区排洪渠迁改工程项目总概算（项目国家编码：2210-440307-04-01-240423）及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

一、工程概况

罗山片区排洪渠位于平湖街道猪猡皮水库下游、山厦河上游，现状排洪渠自南向北连接猪猡皮水库和山厦河。因罗山片区B地块开发，需拆除现状排洪渠，沿B地块外侧新建排洪渠，最终接入山厦河 $6.0\times4.0\text{m}$ 箱涵，共计新建 $2.0\times2.0\text{m}$ 至 $6.0\times4.0\text{m}$ 钢筋砼箱涵748m、DN800钢筋混凝土管25m、DN1000钢管105m；因排洪渠开挖需对排洪渠上方南溯智能柜（05100701979）、岐

组智能柜（05100701750）及相关高压线路进行迁改，迁改后共计新建户外环网柜（PT+DDDD）2台、 $3 \times 300\text{mm}^2$ 高压电缆线954m及相关配管。

二、项目概算

本工程送审总概算6999.12万元，审核后总概算6034.40万元。其中：建筑工程费5190.95万元，工程建设其他费667.69万元，预备费175.76万元。以审核概算6034万元作为该项目的计划总投资。

三、相关要求

请根据区政府投资项目管理的相关规定，严格按照批复项目总概算限额，抓紧进行下阶段项目预算编制，项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方案进行造价认定，相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

此复。

附件：罗山片区排洪渠迁改工程项目总概算汇总表



