

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|----------------------|---------|------|
| 项目编码: | 440307220280295500011 | 项目名称: | 碧新路主线提速绿化工程 | 绩效自评年度: | 2023 |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级） | 一级预算单位: | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级） | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------------|------|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 800000.00 | 800000.00 | 520951.46 | 10 | 65.12 | 6.51 |
| | 其中：当年财政拨款 | 800000.00 | 800000.00 | 520951.46 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

项目目标完成情况

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
|--------|----------------|-----------|------------|-------|--|------|-------|-------------|
| | 按合同要求完成工程量 | | | | 建设项目完成率100%，按工期2023年完工。已完成部分质量验收合格，未超出年度预算，有效提升了周边环境品质，居民满意度高。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 绿化长度 | 860米 | 860米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 绿化率 | 98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按合同要求完成工程量 | 按时完成 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 有效控制 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 改善道路绿化环境 | 有效改善 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 居民满意度90% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.51 | — |

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。