

项目支出绩效自评表

项目名称	创建路（技工学校至友谊路段）道路工程（2020年下达）				项目金额	26485024.5		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳市交通运输局龙岗管理局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	467121.86	19467121.86	18705707.17	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	19000000.00	18238585.31	—	0.96	—	
	上年结转资金	467121.86	467121.86	467121.86	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	-5.40	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目计划2021年底打通。				南半幅道路已打通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	100%	50%	10	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设推进及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度建设投资完成率	100%	96%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	道路通行能力	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众投诉案件处理率	100%	100%	10	10	
		总分					100	93.6