

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按时完工				本年度横岗街道老横坪路绿化提升工程按照合同要求按时保证质量完成约定工期内施工面积的100%，有效改善居民生活环境，居民满意度为90.6%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老横坪路道路绿化提升面积	绿化面积约1.97万平方米	1.97万平方米	20	20	
		质量指标	保证质量	依合同要求完成质量	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	依合同要求完成工程量	100%	10	10	
		成本指标	控制成本不超概算	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	85%	90.6%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。