

2021年度深圳市龙岗区城市管理和综合执法局部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）： 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
1	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	《龙岗区城中村品质提升第一批示范项目》规划研究	500.00	0.00	500.00	0.00	499.73	0.00	499.73	0.00	99.95%	开展城中村示范项目进行前期规划	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
2	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	北通道生态景观林带建设工程（坪西垃圾填埋场周边山体）	4.02	0.00	4.02	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	82.59%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于80%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
3	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程	52.20	0.00	52.20	0.00	50.65	0.00	50.65	0.00	97.04%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	项目位于龙岗区如意路以北、公园路以东的龙城公园内西南侧，靠近公园西出口，项目总用地面积203758㎡	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
4	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	活力城村行动第一批示范项目-吉华街道甘坑新村	49.00	0.00	49.00	0.00	46.71	0.00	46.71	0.00	95.32%	开展项目前期筹备工作	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		激活城中村内生动力，提升市容环境品质	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
5	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	活力城村行动第一批示范项目-吉华街道凉帽新村	44.20	0.00	44.20	0.00	44.20	0.00	44.20	0.00	100.00%	开展项目前期筹备工作	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		激活城中村内生动力，提升市容环境品质	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
6	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	活力城村行动第一批示范项目-平湖街道山厦新村	45.90	0.00	45.90	0.00	45.81	0.00	45.81	0.00	99.80%	开展项目前期筹备工作	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		激活城中村内生动力，提升市容环境品质	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
7	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	活力城村行动第一批示范项目-坪地街道白石塘老屋村	47.50	0.00	47.50	0.00	47.47	0.00	47.47	0.00	99.94%	开展项目前期筹备工作	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		激活城中村内生动力，提升市容环境品质	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
8	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	活力城村行动第一批示范项目-坪地街道上畲村	44.00	0.00	44.00	0.00	43.86	0.00	43.86	0.00	99.69%	开展项目前期筹备工作	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		激活城中村内生动力，提升市容环境品质	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
9	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区红花岭低碳生态环境园项目一期整治工程	170.05	0.00	170.05	0.00	170.05	0.00	170.05	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
10	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区红花岭垃圾填埋场（二期）安全隐患整治工程	1,190.13	0.00	1,190.13	0.00	1,190.13	0.00	1,190.13	0.00	100.00%	资金使用率不小于95%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提高填埋场安全性，确保封场覆绿恢复生态工程的完工	已完成	提高填埋场安全性，确保封场覆绿恢复生态工程的完工	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
11	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区红花岭垃圾填埋场（二期）安全隐患整治工程	1,269.87	0.00	1,269.87	0.00	1,269.87	0.00	1,269.87	0.00	100.00%	资金使用率不小于95%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提高填埋场安全性，确保封场覆绿恢复生态工程的完工	已完成	提高填埋场安全性，确保封场覆绿恢复生态工程的完工	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
12	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区坪西垃圾卫生填埋场渗滤液处理站技术改造项目	83.60	0.00	83.60	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.20%	开展项目前期筹备工作	已完成	项目前期筹备工作	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
13	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区中心城主干道（小环）景观提工程	797.75	0.00	797.75	0.00	797.75	0.00	797.75	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
14	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	平湖垃圾焚烧发电厂飞灰固化物堆放场封场工程	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	100.00%	资金使用率不小于95%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
15	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	平湖垃圾焚烧发电厂飞灰固化物堆放场封场工程	198.38	0.00	198.38	0.00	198.38	0.00	198.38	0.00	100.00%	资金使用率不小于95%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
16	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	埔地吓水质净化厂三期上盖公园建设工程	7.60	0.00	7.60	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	26.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	位于丹平快速路 西侧、红棉路南侧，沙湾河与东深河交叉处，设计面积 11141 m²，其中绿化面积 6411 m²	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
17	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	省绿道2号线完善及提升工程	77.50	0.00	77.50	0.00	77.25	0.00	77.25	0.00	99.68%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	由北至南分为怡景段、城市段、连接段三段，全线长10.41公里	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
18	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	嶂背郊野公园建设工程	445.31	445.31	0.00	0.00	445.31	445.31	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	嶂背郊野公园位于龙城街道嶂背社区嶂背工业园附近，是“山环水润”规划中大中心城绿廊串联南线的重要节点。公园设计范围内总面积33.42公顷	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
19	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	五和小学屋顶绿化及安全防护提升工程	20.00	20.00	0.00	0.00	19.99	19.99	0.00	0.00	99.94%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	建设面积2200平方米	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
20	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	清林小学立体绿化建设工程	58.33	58.33	0.00	0.00	58.33	58.33	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
21	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	清林径实验小学屋顶绿化工程	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	本次设计的区域为清林径实验小学的屋顶花园以及立体绿化墙，设计面积约3300㎡。	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
22	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	新亚洲学校立体绿化建设工程	140.00	140.00	0.00	0.00	126.67	126.67	0.00	0.00	90.48%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	本次设计范围包括屋顶平面绿化面积约2500㎡，垂直绿化立面改造面积约350.7㎡。	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
23	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	星河学校立体绿化建设工程	129.00	129.00	0.00	0.00	128.07	128.07	0.00	0.00	99.28%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	教学楼屋顶绿化面积约1588平方米，立面改造约97平方米	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
24	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	深圳中学龙岗初级中学立体绿化建设项目	47.00	47.00	0.00	0.00	46.58	46.58	0.00	0.00	99.11%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	教学楼屋顶绿化面积约2405平方米(屋面绿化面积2251平方米、垂直绿化面积154平方米),中庭种植池绿化提升长度为252米(每层63米,共4层)	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
25	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	科技城外国语学校立体绿化建设项目	9.46	9.46	0.00	0.00	9.46	9.46	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
26	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	深圳市龙岗区外国语学校屋顶绿化项目	106.05	106.05	0.00	0.00	106.05	106.05	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
27	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	香港中文大学（深圳）一期主干道绿化工程	154.87	154.87	0.00	0.00	154.87	154.87	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
28	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗大运自然公园一期工程	4.22	4.22	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	100.00%	开展项目前期筹备工作	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
29	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	综合执法管理	283.28	283.28	0.00	0.00	254.23	254.23	0.00	0.00	89.75%	1、保障我区执法工作顺利开展；2、提升我区城管执法依法行政水平。	已完成	法律文书印刷量、年度法律顾问服务、暴力抗法文人数	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		1、综合协调和监督检查城市管理行政执法工作，弘扬城管执法“奋发拼搏、勇创佳绩”的工作作风；2、对城管系统工作人员进行了法治宣传和普法工作，增强公职人员法律意识。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
30	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	行政运行（非财政）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	保障部门正常运转	已完成	1、资金使用率不小于95%；2、一般性小型破损及时维修率100%；3、一般性设备故障及时排除100%；4、资金使用合规性100%	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成			
31	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	其他一般管理事务	400.88	400.88	0.00	0.00	406.54	406.54	0.00	0.00	101.41%	保障部门正常运转	已完成	1、资金使用率不小于95%；2、一般性小型破损及时维修率100%；3、一般性设备故障及时排除100%；4、资金使用合规性100%	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
32	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	办公楼修缮	150.00	150.00	0.00	0.00	149.88	149.88	0.00	0.00	99.92%	1、资金使用率不小于95%；2、一般性小型破损及时维修率100%；3、一般性设备故障及时排除100%；4、资金使用合规性100%	已完成	1、资金使用率不小于95%；2、一般性小型破损及时维修率100%；3、一般性设备故障及时排除100%；4、资金使用合规性100%	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
33	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	办公设备购置	18.00	18.00	0.00	0.00	17.82	17.82	0.00	0.00	98.99%	保障部门正常运转	已完成	办公设备购置量	已完成	设备质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
34	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	数字化城管	1,960.51	1,960.51	0.00	0.00	1,948.26	1,948.26	0.00	0.00	99.38%	快速发现问题，快速解决问题，提升市容环境，确保和群众密切相关甚至影响群众安全的城市问题得到有效解决；确保龙岗区数字化城市管理信息系统的正常运行和管理机制的充分发挥，提升龙岗区城市管理水平	已完成	案件量281467宗	已完成	数字化城管案件上报率不低于100%、上传信息有效率不得低于97%、	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障居民环境	已完成	不适用		居民满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
35	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区城市照明专项规划（详规）规划研究局	169.00	169.00	0.00	0.00	168.67	168.67	0.00	0.00	99.80%	落实《深圳市城市照明专项规划》中“魅力龙岗”夜景定位和“一轴、一带、七核”的夜景照明结构。分析龙岗区城市照明现状建设情况、基层相关职能部门管理情况以及未来龙岗区城市照明的条件与发展诉求，明确了龙岗区当前及未来城市照明总体发展目标和发展策略。	已完成	对龙岗区重点区域，包括龙岗大道景观轴、龙岗河滨水景观带及龙岗中心城、大运新城中心、龙岗老墟中心、横岗中心、布吉中心、坂雪岗中心及平湖中心7个夜景照明核心区现状调研及相关研究。	已完成	服务按合同要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		为人民群众提供安全、舒适的夜间交通与活动场所，全面解决照明品质不高、部分人行功能照明不达标等问题。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
36	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区室外固定应急避难场所建设工程	51.78	51.78	0.00	0.00	51.78	51.78	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
37	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	红棉路K10+280-K11+360段绿化工程	188.60	188.60	0.00	0.00	188.60	188.60	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
38	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	深圳国际低碳城-富高路绿化工程	46.99	46.99	0.00	0.00	46.99	46.99	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
39	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙凤路（龙岭路-新城路）绿化工程	105.12	105.12	0.00	0.00	105.12	105.12	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况	
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标				
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			年度指标内容
40	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗大道（中心城段）及吉祥路等慢行照明提升工程	64.69	64.69	0.00	0.00	64.69	64.69	0.00	0.00	100.00%	龙岗大道（中心城段）及吉祥路等道路进行慢行照明提升。工程已于2019年01月07日竣工完成，根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项	已完成	龙岗大道（中心城段）及吉祥路等6.98公里道路进行慢行照明提升，包括820套庭院灯，以及相应顶管、管线、控制箱，以及三遥控制系统装置。	已完成	路灯照明覆盖率，亮灯率保持在98%以上。	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			进一步提升路灯照明覆盖率，解决夜间照明问题，为群众消除夜间出行安全隐患。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
41	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2015年龙岗区第一批道路绿化工程-横岗街道新园路绿化提升工程	62.02	62.02	0.00	0.00	62.02	62.02	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成			
42	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙城街道怡翠路南段（0+000-0+480）绿化工程	301.37	301.37	0.00	0.00	293.86	293.86	0.00	0.00	97.51%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成			
43	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	内环路慢行照明提升工程	332.90	332.90	0.00	0.00	332.90	332.90	0.00	0.00	100.00%	提升黄阁路、龙平路、龙城路、内环路等道路新建庭院灯。工程已于2018年6月15日竣工完成，根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项。	已完成	新建庭院灯1318盏以及相应供电线路。	已完成	路灯照明覆盖率，亮灯率保持在98%以上。	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		进一步提升路灯照明覆盖率，解决夜间照明问题，为群众消除夜间出行安全隐患。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成			
44	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	中心城灯光夜景项目	1,920.44	1,920.44	0.00	0.00	1,909.74	1,909.74	0.00	0.00	99.44%	龙翔大道从水官高速出口到珠江广场沿线建筑及植物景观照明，以及大运中心和水官高速收费站2处重要景观节点照明，打造流光溢彩的龙翔大道灯光夜景长廊。工程已于2018年12月10日竣工完成，根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项。	已完成	新建龙翔大道从水官高速出口到珠江广场沿线51栋楼宇景观设施，全长7.4公里的植物景观照明，以及大运中心和水官高速收费站2处重要景观节点照明。	已完成	路灯照明覆盖率，亮灯率保持在98%以上。	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		保障夜间活动场所的照明品质，多环节提升夜间活动体验，建立具有标志性和吸引力的夜景活动场所。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成			

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
45	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年花园路口建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	995.78	995.78	0.00	0.00	99.58%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	总设计面积约30000m²。主要工程内容包括：栽植灌木共8183株，花卉25800m²，迁移旧乔、灌木共939株，清除地被植物29677m²，铺设草石隔离带6880m，种植土换填6863m³，铺面石3907m²。	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
46	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	水官高速转横坪公路周边区域景观提升工程	10.52	10.52	0.00	0.00	10.52	10.52	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
47	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区儿童公园建设工程	3,833.32	3,833.32	0.00	0.00	3,833.32	3,833.32	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	项目用地面积约320000平方米，建设面积约70000平方米	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
48	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	道路环卫清扫	2,540.05	2,540.05	0.00	0.00	2,538.91	2,538.91	0.00	0.00	99.96%	进一步提高城区道路清扫保洁工作质量和水平，推进道路清扫保洁常态化、标准化、精细化作业，打造干净、整洁的城市环境。	已完成	清扫保洁总面积2605570.99平方米，其中道路清扫保洁面积2074243.85平方米、绿地清扫保洁面积531327.13平方米	已完成	果皮、纸屑、塑膜及其他杂物≤2件/500平方米；烟蒂≤1个/500平方米；路面无污水；尘土量≤10克/平方米	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		打造干净、整洁的城市环境	已完成	环境卫生有所改善	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
49	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	大运自然公园工程（一期）	9.77	9.77	0.00	0.00	9.77	9.77	0.00	0.00	100.00%	开展项目前期筹备工作	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
50	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	大运AI小镇周边森林消防通道一期工程	83.56	83.56	0.00	0.00	71.84	71.84	0.00	0.00	85.98%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	设计总长约8.2公里，包括：道路、园建、绿化、给排水、节点等	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
51	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坪地街道吉桥路绿化工程	2.00	2.00	0.00	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00	69.56%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	道路全长约2145米，红线宽度31.5-40米，双向六车道。本次设计范围是K0+180、K2+143.817的道路绿化景观工程，绿化总面积约9258平方米	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
52	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙翔大道品质提升项目	34.00	34.00	0.00	0.00	33.64	33.64	0.00	0.00	98.93%	开展项目前期筹备工作	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
53	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	深圳能源生态园周边环境提升规划及详细方案设计	102.21	102.21	0.00	0.00	102.21	102.21	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
54	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	低碳城公园	500.00	500.00	0.00	0.00	499.57	499.57	0.00	0.00	99.91%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	项目位于坪地街道，公园建设范围约18.8万平方米。	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
55	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	环卫工人节	50.00	50.00	0.00	0.00	49.96	49.96	0.00	0.00	99.92%	让环卫工人切实感受到职业自豪和社会温暖，持续打造“关爱环卫工人”品牌，展现深圳文明风貌。	已完成	环卫工人慰问补助	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		让环卫工人切实感受到职业自豪和社会温暖	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
56	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年公园建设工程-丰都一路社区公园	50.00	50.00	0.00	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00	91.80%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	项目位于龙岗区龙风路与丰都路交叉口处，用地红线总面积共 10082 m²	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
57	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	李朗产业园周边区域绿化工程	447.39	447.39	0.00	0.00	447.39	447.39	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
58	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年厕所革命市政公厕建设工程	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善公厕环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
59	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	横岗警察文化主题公园建设工程	1.00	1.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	55.40%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	本工程位于横岗街道红棉路和茂兴路交叉口西南角，占地面积约4.5公顷	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
60	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙城公园绿道完善工程	420.00	420.00	0.00	0.00	419.96	419.96	0.00	0.00	99.99%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	主要建设包括：新建绿道（应急、消防通道）总长约8.6公里及完善排水、照明等市政设施，同时道路沿线增设廊架、座椅、厕所、标示系统等配套设施。	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
61	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道岗溪路建筑立面刷新工程	503.07	503.07	0.00	0.00	490.89	490.89	0.00	0.00	97.58%	按项目实际情况推进实施，完成施工进度50%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
62	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道布龙路建筑立面刷新工程	579.57	579.57	0.00	0.00	566.89	566.89	0.00	0.00	97.81%	按项目实际情况推进实施，完成施工进度50%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
63	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道居里夫人大道建筑立面刷新工程	602.09	602.09	0.00	0.00	574.09	574.09	0.00	0.00	95.35%	按项目实际情况推进实施，完成施工进度50%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
64	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道环城路建筑立面刷新工程	472.71	472.71	0.00	0.00	454.07	454.07	0.00	0.00	96.06%	按项目实际情况推进实施，完成施工进度50%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
65	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道坂雪岗大道建筑立面刷新工程	173.55	173.55	0.00	0.00	165.08	165.08	0.00	0.00	95.12%	按项目实际情况推进实施，完成施工进度50%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
66	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道吉华路（坂雪岗路口至远东妇幼医院）建筑立面刷新工程	263.96	263.96	0.00	0.00	241.52	241.52	0.00	0.00	91.50%	按项目实际情况推进实施，完成施工进度50%	已完成	资金使用率不小于90%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额			实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标					效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况			
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款				非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标				服务对象满意度指标		
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算					政府性基金	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
67	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	红花岭生活垃圾填埋场（一期）治理工程	8.00	8.00	0.00	0.00	7.72	7.72	0.00	0.00	96.48%	按项目实际情况推进实施，完成施工进度50%	已完成	资金使用率不小于90%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
68	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年公园建设工程-西埔西街街心公园	450.00	450.00	0.00	0.00	446.97	446.97	0.00	0.00	99.33%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	项目位于龙岗大道与西埔西街交叉处，用地红线总面积共 12769 m²	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
69	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道稼先路建筑立面刷新工程	396.55	396.55	0.00	0.00	365.02	365.02	0.00	0.00	92.05%	按项目实际情况推进实施，完成施工进度50%	已完成	资金使用率不小于90%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
70	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道环城路（宝吉路-吉华路）绿化工程	834.00	834.00	0.00	0.00	833.33	833.33	0.00	0.00	99.92%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	设计总里程 1.6km，总绿化面积约为 1.8万m²	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
71	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年公园建设工程-保利上城带状公园	400.00	400.00	0.00	0.00	399.21	399.21	0.00	0.00	99.80%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	本工程位于龙城街道龙岗大道与怡翠路交叉处，占地面积 4354 平方米	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
72	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年花漾街区建设工程	350.00	350.00	0.00	0.00	349.09	349.09	0.00	0.00	99.74%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	总设计面积约 33802m²	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
73	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年公园建设工程-五清路社区公园	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	项目位于深圳市龙岗区五清路，用地红线总面积共 5200 m²	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
74	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年公园建设工程-盛平社区公园	350.00	350.00	0.00	0.00	349.24	349.24	0.00	0.00	99.78%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	项目位于深圳市龙岗区龙城街道盛平社区，用地红线面积约为 10584.13 m²	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
75	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	深圳市龙岗区人民医院立体绿化建设工程	1.16	1.16	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况	
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标				
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			
76	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	香港中文大学（深圳）校园中园围网等市政设施及景观工程（设计施工一体化）	760.57	760.57	0.00	0.00	128.16	128.16	0.00	0.00	16.85%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	未完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	未完成	不适用			提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成	因合同纠纷暂未付尾款	待合同纠纷解决后支付
77	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道坂雪岗环城南路（K0+120-K1+304.25）绿化工程	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	本工程拟对坂田街道坂雪岗片区的环城南路进行绿化提升，工程范围内道路长度为1184.25米，道路红线宽度70米	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
78	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区儿童友好型公园—回龙埔公园建设试点项目	47.32	47.32	0.00	0.00	40.78	40.78	0.00	0.00	86.17%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	本次涉及范围总面积约为5300平方米，其中改造面积为2600平方米，以蓝色为主要基调色，曲线为设计形式，打造公园游乐场所。有冲洗池、沙池、廊架、坐凳、秋千、跷跷板、滑梯组合、阳光草坪、滑梯、爬梯、攀岩墙、攀爬网。	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
79	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	铁路路绿化工程	9.00	9.00	0.00	0.00	8.79	8.79	0.00	0.00	97.69%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	工程包括田心东路、铁路路共两条道路，绿化改造面积约12000平方米	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
80	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田街道中兴路建筑立面刷新工程	567.27	567.27	0.00	0.00	565.50	565.50	0.00	0.00	99.69%	按项目实际情况推进实施，完成施工进度50%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
81	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年道路品质提升工程-吉华路（五和大道至坂雪岗大道段）	34.67	34.67	0.00	0.00	25.45	25.45	0.00	0.00	73.40%	开展项目前期招标及勘察设计工作	已完成	项目前期筹备工作	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
82	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年道路品质提升工程-坂雪岗大道（坂李大道至贝尔路、吉华路至环城南路段）	65.13	65.13	0.00	0.00	53.58	53.58	0.00	0.00	82.27%	开展项目前期招标及勘察设计工作	已完成	项目前期筹备工作	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
83	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年道路品质提升工程-环城路（五和大道至坂雪岗大道、冲之大道至五和大道段）	37.00	37.00	0.00	0.00	27.43	27.43	0.00	0.00	74.13%	开展项目前期招标及勘察设计工作	已完成	项目前期筹备工作	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
84	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年道路品质提升工程-布龙路（五和大道至坂雪岗大道段）	14.52	14.52	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	68.87%	开展项目前期招标及勘察设计工作	已完成	项目前期筹备工作	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
85	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2021年道路品质提升工程-五和大道（吉华路至环城路段）	59.39	59.39	0.00	0.00	45.26	45.26	0.00	0.00	76.22%	开展项目前期招标及勘察设计工作	已完成	项目前期筹备工作	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升市容环境	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
86	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	凉帽山公园及公园与周边公共休闲空间联通项目	7.56	7.56	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00	100.00%	开展项目前期筹备工作	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
87	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	市容管理	556.98	556.98	0.00	0.00	518.58	518.58	0.00	0.00	93.11%	1、提升我区养犬管理工作水平，境强文明养犬意识，推进犬只芯片注射工作，完善犬只收治收容制度；2、按市、区工作部署全面完成城中村综合治理工作，并探索综合整治新模式。	已完成	按合同约定完成犬只注射芯片数量、收容犬只数量、城中村规划研究报告数量	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		1、提升我区养犬管理工作水平，境强文明养犬意识，保障市容环境；2、切实提升市民群众的获得感、幸福感、安全感，通过空间环境的品质提升，吸引更多优质的产业及人才入驻。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
88	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	园林绿化规划管理及零星工程	1,036.91	1,036.91	0.00	0.00	1,002.45	1,002.45	0.00	0.00	96.68%	1、服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%；2、提升市民获得感，保障居民环境，改造生态环境，打造世界著名花城	已完成	2020深圳花展龙岗展区布置、新建15个社区花园	已完成	1、花展、迎春花市符合市局考核标准；2、各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		保障居民环境	已完成	改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
89	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坂田三号路（二期）绿化工程	87.18	87.18	0.00	0.00	87.18	87.18	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
90	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙飞大道北段绿化工程	129.33	129.33	0.00	0.00	129.33	129.33	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
91	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	自然教育中心运营管理	53.61	53.61	0.00	0.00	49.31	49.31	0.00	0.00	91.97%	建设及运营龙城公园自然教育中心，开展自然教育活动工作	已完成	自然教育12次/24课时	已完成	龙城公园自然教育中心试点考核	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		建立人与自然的联结，让市民关注本地生态，增强城市认同感	已完成	环境卫生有所改善	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
92	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	全民义务植树	50.00	50.00	0.00	0.00	49.99	49.99	0.00	0.00	99.99%	一、有力地推动了国土绿化和生态环境建设事业的发展。二、带动了部门绿化的发展。三、促进了社会主义精神文明建设。	已完成	植树面积、植树数量、自然教育课程12次/24课时	已完成	1、苗木成活率95%以上，品种保存率100%，生长旺盛无病虫害；2、各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		一、有力地推动了国土绿化和生态环境建设事业的发展。二、带动了部门绿化的发展。三、促进了社会主义精神文明建设。	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
93	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	公园路（重启段）绿化工程	230.00	230.00	0.00	0.00	228.46	228.46	0.00	0.00	99.33%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
94	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙景立交绿化提升工程	63.02	63.02	0.00	0.00	63.02	63.02	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
95	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	横岗街道老横坪路绿化提升工程	24.32	24.32	0.00	0.00	24.29	24.29	0.00	0.00	99.90%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
96	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	预算准备金	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	完成支付劳动关系解除赔偿金	已完成	13名人员劳动关系解除赔偿金	已完成	按合同要求完成支付	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		保障员工劳动权益	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
97	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	轨道交通三期二阶段工程-地铁10号线龙岗段绿化恢复工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
98	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	丁山河（盐龙大道以北、环坪路以南河道）两岸景观提升工程	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,857.61	2,857.61	0.00	0.00	98.54%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	改造段起止位置从环坪路以南、盐龙大道以北河段，长约890m，设计面积约8.9公顷	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
99	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	丹平快速路一期北延及平湖大道东段绿化工程	0.66	0.66	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	本工程是对市委新建的丹平快速路一期北延及平湖大道东段进行绿化种植。a段长约1000m，b段长约1750m，两段总长度约为2750m。绿化总面积为64652.9平方米。	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
100	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	西宝线平湖段绿化工程	380.00	380.00	0.00	0.00	358.72	358.72	0.00	0.00	94.40%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	资金使用率不小于90%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
101	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	石芽岭森林消防道路建设工程	40.00	40.00	0.00	0.00	33.59	33.59	0.00	0.00	83.97%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	资金使用率不小于80%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
102	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	北通道景观提升工程	404.64	404.64	0.00	0.00	404.64	404.64	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况	
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标				
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			年度指标内容
103	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区垃圾应急堆放场渗滤液应急处理项目	56.79	56.79	0.00	0.00	35.88	35.88	0.00	0.00	63.19%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾	未完成	资金使用率不小于95%	未完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	未完成	不适用			实现雨污分流，避免渗滤液外溢，改善周边环境	已完成	实现雨污分流，避免渗滤液外溢，改善周边	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成	对方公司未开票申请支付	待公司开票后支付
104	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	省绿道2号线完善及提升工程	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	100.00%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	由北至南分为怡景段、城市段、连接段三段，全线长10.41公里	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
105	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	创富南路1标段、创作路南段、翔鸽路北段（一期）绿化工程	54.00	54.00	0.00	0.00	53.11	53.11	0.00	0.00	98.35%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	绿化改造面积9700平方米	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			提升道路环境	已完成	提升道路环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
106	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	鹅公岭社区公园二期工程	181.06	181.06	0.00	0.00	181.06	181.06	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
107	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	嶂背郊野公园建设工程	3,054.58	3,054.58	0.00	0.00	3,052.50	3,052.50	0.00	0.00	99.93%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	嶂背郊野公园位于龙城街道嶂背社区嶂背工业园附近，是“山环水润”规划中大中心城绿廊串联南线的重要节点。公园设计范围内总面积33.42公顷	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
108	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	愉香社区公园建设工程	61.96	61.96	0.00	0.00	61.96	61.96	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
109	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2018年公厕改造工程（一标段）	437.25	437.25	0.00	0.00	416.71	416.71	0.00	0.00	95.30%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
110	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区红花岭低碳生态环境园综合整治工程—环境园生态恢复工程	710.31	710.31	0.00	0.00	698.52	698.52	0.00	0.00	98.34%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用			改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
111	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区生态景观林带建设工程-惠盐高速（生态景观带部分）	187.50	187.50	0.00	0.00	136.59	136.59	0.00	0.00	72.85%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于70%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
112	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区垃圾应急堆放场完善工程	1,228.91	1,228.91	0.00	0.00	1,219.91	1,219.91	0.00	0.00	99.27%	资金使用率不小于95%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
113	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2018年公厕改造项目（二标段）	23.16	23.16	0.00	0.00	23.16	23.16	0.00	0.00	100.00%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善提升公厕	已完成	改善提升公厕	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
114	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	银湖山郊野公园龙岗片区建设工程	400.00	400.00	0.00	0.00	397.54	397.54	0.00	0.00	99.38%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	本项目采用郊野径结合栈道的做法，主要建设内容包括郊野路径、架空栈道、休憩节点、以及导视、垃圾桶、座凳等景观专项内容。全长约2.6公里。	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
115	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	雪象体育公园二期	367.00	367.00	0.00	0.00	366.83	366.83	0.00	0.00	99.95%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
116	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2008年生态风景林建设工程	924.90	924.90	0.00	0.00	923.91	923.91	0.00	0.00	99.89%	根据街道请款说明和判决书支付工程尾款、利息、诉讼费	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
117	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2009年林相改造工程	910.29	910.29	0.00	0.00	902.43	902.43	0.00	0.00	99.14%	根据街道请款说明和判决书支付工程尾款、利息、诉讼费	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
118	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2007年生态风景林建设工程	1,190.69	1,190.69	0.00	0.00	1,164.20	1,164.20	0.00	0.00	97.78%	根据街道请款说明和判决书支付工程尾款、利息、诉讼费	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
119	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2017年龙岗区林相改造工程（低效果园部分）	164.00	164.00	0.00	0.00	163.49	163.49	0.00	0.00	99.69%	资金使用率不小于95%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
120	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2017年龙岗区林相改造工程（残次按树林部分）	400.00	400.00	0.00	0.00	397.90	397.90	0.00	0.00	99.47%	资金使用率不小于95%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
121	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区2010年沿海防护林建设工程	13.68	13.68	0.00	0.00	12.91	12.91	0.00	0.00	94.36%	根据街道请款说明和判决书支付工程尾款、利息、诉讼费	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
122	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	银湖山公园地质灾害整治工程	88.00	88.00	0.00	0.00	87.12	87.12	0.00	0.00	99.01%	推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款	已完成	根据滑坡边坡所处位置该边坡大致分为4段，治理面积约1673平方米。	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
123	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙城公园黄阁中路变电站旁边边坡应急整治工程	900.00	900.00	0.00	0.00	815.18	815.18	0.00	0.00	90.58%	保障水土保持、消除地质灾害隐患，推进完成项目阶段性建设，并按照合同约定及监理证明拨付进度款。	已完成	资金使用率不小于90%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		消除地质灾害隐患	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
124	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	坪西垃圾卫生填埋场大坝和边坡应急治理工程	242.22	242.22	0.00	0.00	243.97	243.97	0.00	0.00	100.72%	资金使用率不小于95%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
125	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	平湖垃圾焚烧发电厂炉渣堆放场地质灾害治理工程	24.17	24.17	0.00	0.00	24.17	24.17	0.00	0.00	100.00%	资金使用率不小于95%	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障项目周边环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
126	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区坂田水库旁边坡治理工程	112.79	112.79	0.00	0.00	106.91	106.91	0.00	0.00	94.79%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
127	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区积谷田受纳场安全隐患治理工程	619.00	619.00	0.00	0.00	618.11	618.11	0.00	0.00	99.86%	推进项目完成，并根据项目审计决算或财评决算报告支付剩余款项，完成项目尾款支付。	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	按图施工保证质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		改善周边环境	已完成	改善周边环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
128	深圳市龙岗区市政管理所	办公设备购置	1.52	1.52	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00	100.00%	保障部门正常运转	已完成	办公设备购置量	已完成	设备质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
129	深圳市龙岗区市政管理所	路灯管理	4,261.55	4,261.55	0.00	0.00	4,261.55	4,261.55	0.00	0.00	100.00%	节能率平均为60.36%，节约电费1785.8万元；灯杆干净整洁，亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	管辖范围内的29397盏路灯	已完成	灯杆干净整洁，亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		保持亮灯率，保障人们出行方便，提供更舒适的居住环境。	已完成	采用LED节能照明产品，落实节能环保的理念，对生态环境有所改善。	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
130	深圳市龙岗区市政管理所	景观灯设施维护	838.61	838.61	0.00	0.00	838.61	838.61	0.00	0.00	100.00%	亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，景观灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	管辖范围内的44433套景观灯及中心城灯光夜景项目55栋楼宇	已完成	亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，景观灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		保障夜间活动场所的照明品质，多环节提升夜间活动体验，建立具有标志性和吸引力的夜景活动场所。	已完成	采用LED节能照明产品，落实节能环保的理念，对生态环境有所改善。	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
131	深圳市龙岗区市政管理所	重大节日挂国旗灯笼	208.25	208.25	0.00	0.00	208.25	208.25	0.00	0.00	100.00%	统一部署我区重大节假日在城市道路和重点公共场所悬挂国旗、灯笼工作，进一步加强管理，更好地体现我们的民族节庆风格，营造节日气氛。	已完成	元旦、春节、五一、国庆节期间，中心城区及龙岗大道共计悬挂国旗9052面，灯笼3972串。	已完成	保持灯笼完好无损、无缠绕，悬挂路段、场所的延续性	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		更好地体现我们的民族节庆风格，营造节日气氛。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
132	深圳市龙岗区市政管理所	三遥系统维护	178.30	178.30	0.00	0.00	178.30	178.30	0.00	0.00	100.00%	监控路灯、景观灯的控制系統升级改造和维护，为了即时控制路灯开关和断电，实时监控亮灯情况，保证亮灯率。	已完成	我区772个照明监控点及我单位自管的220个照明监控点	已完成	亮灯率保持在98%以上；数据完整率≥98%；遥控正确率≥99.9%；主站年可用率≥99.5%；终端年可用率≥99.5%；终端平均无故障工作时间（MTBF）≥20000h；遥控终端通信在线率≥98%。	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		保障路灯管理自动化、精细化及正常开展，更高效地完成路灯管理工作。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
133	深圳市龙岗区园林绿化管理所	道路绿化管养及零星补植	1,905.54	1,905.54	0.00	0.00	1,905.54	1,905.54	0.00	0.00	100.00%	绿化管养标准分为特级、一级、二级、三级和相邻林地，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露，无死苗，无灾害性病虫害。为市民提供一个优美的道路绿化美化环境，为龙岗打造宜居城市打下良好的环境基础。	已完成	道路绿化面积241.56万平，行道树43695棵，悬挂绿化23500盆	已完成	1. 绿化管养绿地无裸露；2. 死苗补植率100%；3. 杂草率小于3%；4. 病虫害危害率小于5%；	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障居民环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
134	深圳市龙岗区园林绿化管理所	办公设备购置	1.35	1.35	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	99.62%	保障部门正常运转	已完成	办公设备购置量	已完成	设备质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
135	深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	垃圾征收管理	188.25	188.25	0.00	0.00	186.88	186.88	0.00	0.00	99.27%	完善垃圾处理监管人员管理	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	以事定费职工工资保障	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		完善垃圾处理监管人员管理	已完成	环境卫生有所改善	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况		
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标					
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况				
136	深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	垃圾处理业务	23,963.51	23,963.51	0.00	0.00	23,929.39	23,929.39	0.00	0.00	99.86%	1、资金使用率不小于95%；2、按各合同的垃圾处理量核定完成率，每个合同工作量的完成率不小于95%；3、服务合同则按其约定的内容验收，验收合格率100%。	已完成	全区垃圾处理费征收额、全区日均垃圾产生量约4200吨	已完成	完成垃圾处理费征收、全量处理垃圾渗滤液、生活垃圾处理设施各项指标达标排放	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		生活垃圾焚烧处理是对生活垃圾进行无害化、资源化、减量化的方式，有利于解决生活垃圾给城市生活带来的城市生态环境问题。	已完成	生活垃圾焚烧处理是对生活垃圾进行无害化、资源化、减量化的方式，有利于解决生活垃圾给城市生活带来的城市生态环境问题。	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成				
137	深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	办公设备购置	1.70	1.70	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	94.09%	保障部门正常运转	已完成	办公设备购置量	已完成	设备质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成				
138	深圳市龙岗区公园管理中心	公园综合管理	4,622.26	4,622.26	0.00	0.00	4,622.26	4,622.26	0.00	0.00	100.00%	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率100%，杂草率控制在3%以下，病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午7：30时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。	已完成	13个公园一个广场，公园绿化面积1680910㎡、硬地保洁面积745391㎡、公厕49座	已完成	1.绿化管养绿地无裸露；2.死苗补植率100%；3.杂草率小于3%；4.病虫害危害率小于5%；	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障居民环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成				

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
139	深圳市龙岗区公园管理中心	公园文化建设	109.68	109.68	0.00	0.00	109.68	109.68	0.00	0.00	100.00%	根据不同节日的特点和传统习俗，设计反映节日特色和改革开放、经济建设所取得成就的摆花方案，通过搭建艺术构件、摆放时花，营造优美的花坛景观，从而进一步提升公共场所的环境和城区品质，增强喜庆祥和的节日气氛，使市民更加热爱城市，增强保护生态环境意识。	已完成	分别在5个公园、广场完成了5个节日80多处的摆花服务	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升公园文化和服务品质，满足多元化民生服务需求	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
140	深圳市龙岗区公园管理中心	办公设备购置	1.75	1.75	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	100.00%	保障部门正常运转	已完成	办公设备购置量	已完成	设备质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
141	深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	垃圾减量分类与收运处理	13,107.83	13,107.83	0.00	0.00	12,942.34	12,942.34	0.00	0.00	98.74%	加快推动垃圾分类处理设施建设，提升后端处理能力，以保障全区住宅区厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到100%	已完成	厨余垃圾处理量、垃圾分类宣传培训次数	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提高群众垃圾分类参与率，有效保障居民环境。	已完成	提高无害化处理率，有效改善生态环境。	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
142	深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	办公设备购置	0.65	0.65	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	92.28%	保障部门正常运转	已完成	办公设备购置量	已完成	设备质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
143	深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	小型零星工程	1,102.69	1,102.69	0.00	0.00	1,077.76	1,077.76	0.00	0.00	97.74%	完成工务署移交的道路道路绿化工程建设	已完成	资金使用率不小于95%	已完成	建设质量符合要求	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障居民环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
144	深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	其他一般管理事务	81.59	81.59	0.00	0.00	81.59	81.59	0.00	0.00	100.00%	保障部门正常运转	已完成	1、资金使用率不小于95%；2、一般性小型破损及时维修率100%；3、一般性设备故障及时排除100%；4、资金使用合规性100%	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
145	深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	办公设备购置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	62.06%	保障部门正常运转	已完成	办公设备购置量	已完成	设备质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
146	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	公园综合管理	2,159.14	2,159.14	0.00	0.00	2,143.75	2,143.75	0.00	0.00	99.29%	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率100%，杂草率控制在3%以下，病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午7：30时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。	已完成	13个公园一个广场，公园绿化面积1680910㎡、硬地保洁面积745391㎡、公厕49座	已完成	1.绿化管养绿地无裸露；2.死苗补植率100%；3.杂草率小于3%；4.病虫害危害率小于5%；	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障居民环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
147	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	路灯管理	670.76	670.76	0.00	0.00	662.70	662.70	0.00	0.00	98.80%	节能率平均为60.36%，节约电费1785.8万元；灯杆干净整洁，亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	管辖范围内的29397盏路灯	已完成	灯杆干净整洁，亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		保持亮灯率，保障人们出行方便，提供更舒适安全的居住环境。	已完成	采用LED节能照明产品，落实节能环保的理念，对生态环境有所改善。	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
148	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	三通系统维护	72.53	72.53	0.00	0.00	55.48	55.48	0.00	0.00	76.49%	监控路灯、景观灯的控制系統升级改造和维护，为了即时控制路灯开关和断电，实时监控亮灯情况，保证亮灯率。	已完成	我区772个照明监控点及我单位自管的220个照明监控点	已完成	亮灯率保持在98%以上；数据完整率≥98%；遥控正确率≥99.9%；主站年可用率≥99.5%；终端年可用率≥99.5%；终端平均无故障工作时间（MTBF）≥20000h；遥控终端通信在线率≥98%。	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		保障路灯管理自动化、精细化及正常开展，更高效地完成路灯管理工作。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
149	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	景观灯设施维护	875.31	875.31	0.00	0.00	860.97	860.97	0.00	0.00	98.36%	亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，景观灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	管辖范围内的44433套景观灯及中心城灯光夜景项目55栋楼宇	已完成	亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，景观灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		保障夜间活动场所的照明品质，多环节提升夜间活动体验，建立具有标志性和吸引力的夜景活动场所。	已完成	采用LED节能照明产品，落实节能环保的理念，对生态环境有所改善。	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		
150	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	重大节日挂国旗灯笼	79.52	79.52	0.00	0.00	78.73	78.73	0.00	0.00	99.00%	统一部署我区重大节假日在城市道路和重点公共场所悬挂国旗、灯笼工作，进一步加强管理，更好地体现我们的民族节庆风格，营造节日气氛。	已完成	元旦、春节、五一、国庆节日期间，中心城区及龙岗大道共计悬挂国旗9052面，灯笼3972串。	已完成	保持灯笼完好无损、无缠绕，悬挂路段、场所的延续性	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		更好地体现我们的民族节庆风格，营造节日气氛。	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
151	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	道路绿化管养及零星补植	1,180.42	1,180.42	0.00	0.00	1,155.49	1,155.49	0.00	0.00	97.89%	绿化管养标准分为特级、一级、二级、三级和相邻林地，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露，无死苗，无灾害性病虫害。为市民提供一个优美的道路绿化美化环境，为龙岗打造宜居城市打下良好的环境基础。	已完成	道路绿化面积241.56万平，行道树43695棵，悬挂绿化23500盆	已完成	1. 绿化管养绿地无裸露；2. 死苗补植率100%；3. 杂草率小于3%；4. 病虫害危害率小于5%；	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		有效保障居民环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
152	深圳市龙岗区市政园 林绿化管理中心	公园文化建 设	180.32	180.32	0.00	0.00	171.22	171.22	0.00	0.00	94.95%	根据不同节日的特点和传统习俗，设计反映节日特色和改革开放、经济建设所取得成就的摆花方案，通过搭建艺术构件、摆放时花，营造优美的花坛景观，从而进一步提升公共场所的环境和城区品质，增强喜庆祥和的节日气氛，使市民更加热爱城市，增强保护生态环境意识。	已完成	分别在5个公园、广场完成了5个节日80多处的摆花服务	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升公园文化和服务品质，满足多元化民生服务需求	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		
153	深圳市龙岗区市政园 林绿化管理中	办公设备购置	1.02	1.02	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	71.94%	保障部门正常运转	已完成	办公设备购置量	已完成	设备质量合格率100%	已完成	合同履行期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成		