

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230200245505011	项目名称:	平湖罗山片区污水资源化利用工程	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区水务局	一级预算单位:	深圳市龙岗区水务局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	255205000.00	255204999.28	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	255205000.00	255204999.28	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2022年计划完成70%工程量（本工程共2个节点工期目标）				计划工程量基本完成，具备通水条件，完成预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作量	完成70%工程量（第一个节点工期）	100%	20	20	无偏差
		质量指标	严格执行各项安全、质量标准、制度	严格执行	100%	20	20	无偏差
		时效指标	本期工作进度	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制	决算金额不超概算总投资	100%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	水质达标, 改善环境	满足需求	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	无	0	0	
			公众对基建项目综合满意程度	满意度达90%以上	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

