



年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按时完成项目结算				扩容增加调节池面积约 22560m3			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	龙岗区垃圾应急堆放场南侧调节池扩容	扩容增加调节池面积约 22560m3	扩容增加调节池面积约	15	15	
		质量指标	保证质量	按合同要求保证质量	100%	15	15	
		时效指标	按时完工	根据合同约定完成工程量	100%	10	10	
		成本指标	控制成本不超概算	440万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。