



年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按合同要求完成工程进度				建设范围涵盖龙城广场、智慧中心、龙岗区人民法院、红立方三馆及行政路、龙广二路、广场西路、龙德南路等夜景灯光建设，已于2023年7月31日完成竣工验收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	夜景灯光建设	建设范围拟涵盖龙城广场、智慧中心、龙岗区人民法院	建设范围涵盖龙城广场、智慧中心	15	15	
		质量指标	依合同要求保证质量	保证质量	验收合格	15	15	
		时效指标	按合同要求完成工程量	按时完工	2023年7月31日完成竣工验收	10	10	
		成本指标	控制成本不超概算	1654万元	8884858.61元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效改善居民生活环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.87	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。