

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230280299305038	项目名称:	《樟坑径山廊示范段详细规划》规划研究	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1500000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按合同完成工程量				项目规划研究已完成，樟坑径山廊示范段建设项目暂缓，该项课题研究暂时无法结题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化带	两侧5m绿化带建设	项目为规划研究米，已完	15	15	
		质量指标	编制报告	按合同要求完成报告编制	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	按合同要求时间完成工程量	100%	10	10	
		成本指标	控制成本	《174万	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	社会满意度	》90%	90%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	》90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。