

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按合同要求支付				本年度兆驰产业园周边环境整治提升工程按照合同要求按时保证质量完成约定工期内施工面积的80%，有效改善居民生活环境，居民满意度为90.6%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目面积约3.5公顷	合同约定工期内完成施工约3.5公顷	3.5公顷	20	20	
		质量指标	目标完成质量	保证质量	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成工程量	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本不超概算	1063万	1063万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90.06%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。