

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230280295505000	项目名称:	国际大学园配套道路 绿化工程	绩效自评 年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本 级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）		

## 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1549527.64	1549527.64	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1549527.64	1549527.64	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按时完成				本年度合同约定工期内保证质量地完成自行车赛场路绿化带及北理莫斯科大学旁立交桥下场地绿化，有效改善居民生活环境，居民满意度为90.6%，有效改善居民			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路绿化	自行车赛场路绿化带及北理莫斯科大学旁立交桥下场地	实际面积	20	20	
		质量指标	完成目标质量	保证质量	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成工程量	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本不超概算	503万元	503万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有限改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90.6%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。