

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240280299300006	项目名称:	龙岗区儿童公园周边片区交通综合改善工程	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	2500000.00	2487900.82	10	99.52	9.95
	其中：当年财政拨款	0.00	2500000.00	2487900.82	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按要求完工				本年度龙岗区儿童公园周边片区交通综合改善工程按照合同要求按时保证质量完成约定工期内施工面积的100% 有效改善居民生活环境 居民满意度为90.6%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	龙岗区儿童公园连接通道进行提升改造 并完善周边交通	路面及道路绿化提升面积1121m²	1121m²	20	20	
		质量指标	保证质量	按合同要求完成工程质量	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	按合同约定完成工程量	100%	10	10	
		成本指标	控制成本不超概算	570.66万元	570.66万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	85%	90.06%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.95	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。