

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220280295505020	项目名称:	吉华街道甘李二路西段（秀峰路至现状甘李二路）绿化工程	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2500000.00	1830000.00	1128997.45	10	61.69	6.17
	其中：当年财政拨款	2500000.00	1830000.00	1128997.45	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按合同要求支付				本年度吉华街道甘李二路西段（秀峰路至现状甘李二路）绿化工程按时完成绿化实际面积，苗木存活率达100% 有效改善居民环境 居民满意度为90.6%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化面积	面积	实际面积	20	20	
		质量指标	苗木存活率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成工程量	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90.6%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.17	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。