

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按合同要求完工				本年度保证质量地完工治理边坡100m，有效改善居民生活环境，居民满意度为90.6%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对2处评估为危险性中等的地质灾害和危险边坡进行治理	1. 龙城公园龙岗党校后侧边坡长约100米，高约16米。2	100m	20	20	
		质量指标	按合同要求完成质量	保证质量	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成工程量	按时完工	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	402万元	199万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90.6%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。