

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按时完工				本年度丹平快速路一期北延及平湖大道东段绿化工程按照合同要求按时保证质量完成约定工期内施工面积的80% 有效改善居民生活环境 居民满意度为90.06%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	平湖大道、中分带、人行道绿化带的绿化改造提升以及	全长1000米	1000米	20	20	
		质量指标	完成目标质量	保证质量	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成工程量	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本不超概算	2260万元	2260万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90.06%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。