


专项债券项目绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		深圳市龙岗区园山片区全民健身设施建设项目			投向领域		社会事业	
项目主管部门		深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			项目单位		深圳市龙岗区建筑工程务署	
项目实施内容		本项目包含龙岗区园山文体中心建设工程项目。						
年度 绩效目标		预期目标			全年实际完成情况			
		龙岗区园山文体中心建设工程形象进度达到40%。			龙岗区园山文体中心建设工程形象进度达到43.14%。			
当年 绩效 指标	债券资金管理指标 (10分)	总体支出进度 (当年实际支出 金额/项目当年 下达额度)	实际支出 金额	下达 额度	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			18000	18000	100%	10	10	
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积 (平方米)	58,710	58,710	10	10	
		质量指标	工程形象进 度完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时 间	2025年	2025年	10	10	
			项目按计划 开工率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资金 额(万元)	59109	59109	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	已完工部分 验收通过率	通过率 100%	通过率 100%	5	5	
			设计功能实 现率	达到设计 使用功 能 100%	达到设计 使用功 能 100%	5	5	
		社会效益指标	满足建设区 域居民需求	满足社 区区域 居民需 求,为 社会提 供文化 体育平 台	满足社 区区域 居民需 求,为 社会提 供文化 体育平 台	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响	设计使用年	30	30	5	5	

		指标	限（年）					
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4	2024 年度项目暂未收到投诉,且项目推进至今未产生严重纠纷或不良社会影响。项目在建,未投入使用,满意度按照 80%预估。
	偿债风险指标 (10 分)	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	1.42	1.42	5	5	
		还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额 (%)	100%	100%	5	5	
	总分					100	99	等级：优秀