

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240280299300015	项目名称:	国际大学园道路品质提升工程	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	单位编码:	028001

预算执行情况

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1500000.00	2000000.00	1999996.08	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1500000.00	2000000.00	1999996.08	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	按时完工					保质保量地完成绿化面积约1.1km，有效改善居民生活环境，居民满意度为90%，有效改善居民生活环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	国际大学园周边道路品质提升	全长约1.1km		全长约1.1km	20	20	
		质量指标	保证质量	按合同要求保证工程质量		按合同要求保证工程质量	10	10	
		时效指标	按时完工	根据合同约定完成工程量		根据合同约定完成工程量	10	10	
		成本指标	控制成本不超概算	450万元		有效控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善		有效改善	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	80%-100%		90%	10	9	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。