

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240280252300011	项目名称:	龙岗区垃圾应急堆放场渗滤液原液调节池扩容工程	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	单位编码:	028001

预算执行情况

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	203853.78	203853.78	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	203853.78	203853.78	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	按时完成项目结算					按时完成项目结算			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	龙岗区垃圾应急堆放场南侧调节池扩容	扩容增加调节池面积约22560m³		扩容增加调节池面积约22560m³	15	15	
		质量指标	保证质量	按合同要求保证质量		保质保量完成合同要求	15	15	
		时效指标	按时完工	根据合同约定完成工程量		根据合同约定完成工程量	10	10	
		成本指标	控制成本不超概算	440万元		不超概算440万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善		已有效改善	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	80%~100%		85%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。