

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240280203200007	项目名称:	零碳公园、滨水公园公共配套服务设施提升工程	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	单位编码:	028001

[illegible]

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	86455.00	10	8.65	0.87
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	86455.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

[illegible]

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	按时完工					已按时完成，于2024年2月6日竣工验收			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	零碳公园内零碳生活馆地下一层、半地下室 一层 二	零碳公园改造面积约1233.09m²		零碳公园改造面积约1233.09m² 浣水公园	15	15	
		质量指标	保证质量	按合同约定保证工程质量		验收合格	15	15	
		时效指标	按时完工	按合同约定完成工程量		已按时完成，于2024年2月6日竣工验收	10	10	
		成本指标	控制成本不超概算	612.76万元		根据深龙财评报〔2025〕31号 审定价	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善		有效改善	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%		80%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	90.87	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。