

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	已完成对白石塘、丁山桥、富民、富心、环城南路、黄竹新村、六联发方、民兴市场、年丰第二工业区、坪西南路10号、坪西老学校、坪西市场、坪西小学、四方埔、泰和路、西湖塘、香元排、怡心共18个垃圾转运站（部分含公厕）进行升级改造，其中固定站12个，露天简易站6个，改造总面积约3216平方米。					工程本年度工作进度完成率达到100%，已经完成对白石塘、丁山桥、富民等18个垃圾转运站（部分含公厕）进行升级改造，其中固定站12个，露天简易站6个，改造总面积约3216平方米，验收合格率为100%，有效提升市容环境，辖区居民群众满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工程本年度工作进度完成率	改造总面积约3216平方米		3216平方米	15	15	
		质量指标	工程本年度工作验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	工程本年度工作进度完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日	10	10	
		成本指标	资金节约情况	本年度工程支出不超过项目预算金额		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	市容环境整治提升	有效		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	>90%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—