

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210700200004750		项目名称：	坪地街道2019年城中村综合整治工程--岳湖岗等20个城中村	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）	单位编码：	052001	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	6660411.54	6660411.54	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6660411.54	6660411.54	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	对坪地街道辖区内富乐村（优秀村）、山塘尾村（优秀村）、寿利村（优秀村）、江子背村（优秀村）、高桥新村、果园村、河背村、花园村、岭背村、上崧村、石灰围村、沃头村、香元排村、香元新村等20个城中村进行综合整治，工程整治范围共约167万平方米。工程主要包括：拆除破损道路并新做水泥砼路面，完善交通标线、标牌；配置室外消防柜及配套消防器材；新设垃圾分类投放点和垃圾桶点；对架空线路进行“捆扎、贴墙”整改，新增漏电开关和接地极；富乐村、山塘尾村、寿利村、江子背村共4个优秀村还包括拆除破损道路新做沥青砼（山塘尾村取消沥青黑化）、透水砖、绿化小品、广告牌。					已完成对坪地街道辖区内富乐村（优秀村）、山塘尾村（优秀村）等20个城中村进行综合整治工作，整治范围约167万平方米，已根据各城中村实际情况，拆除各村破损道路并新做水泥砼路面，完善交通标线、标牌；配置室外消防柜及配套消防器材；新设垃圾分类投放点和垃圾桶点。工程本年度工作进度达到100%，已全部验收完成，市容环境得到有效提升，辖区居民群众满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工程本年度工作进度完成率	工程整治范围共约167万平方米		167万平方米	15	15	
		质量指标	工程本年度工作验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	工程本年度工作进度完成时间	2024年12月31日前		2024年8月30日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	市容环境整治提升	有效		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	>90%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—