

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230470269905039	项目名称:	横岗街道保安社区永湖、窝肚村消防给水建设工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区横岗街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙岗区横岗街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	752813.92	752813.92	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	752813.92	752813.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	支付竣工决算剩余款项				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设内容	工程对保安社区永湖、窝肚村等消防给水管网及消火栓进行改造。主要内容包括:对现有消火栓进行刷新、除锈、清渣,按规范要求增设消火栓及砖砌阀门井,新铺设PE给水管等。	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量	工序质量合格率达到100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工期	工期60天	100%	12.5	12.5	
		成本指标	累计完成投资	累计完成投资2,797,345.92元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	安全隐患排除	消除消防安全隐患	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度达到100%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	—	

备注:  
作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。