

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|----------------------|---------|------|
| 项目编码: | 440307210700200009358 | 项目名称: | 龙岗区2021年花园路口建设工程 | 绩效自评年度: | 2023 |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级） | 一级预算单位: | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级） | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------|----|------------|----|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 0.00 | 243966.72 | 243966.72 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 243966.72 | 243966.72 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

项目目标完成情况

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|-------------|--|------|------|-------------|
| | 按时完工 | | | | 本年度合同约定工期内保证质量地完成20个路口节点景观建设，有效改善居民生活环境，居民满意度为90.6%，有效改善居民生活环境 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 龙岗中心城区，坂田街道，平湖街道等景观建设 | 20个路口节点景观建设 | 20个路口节点 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保证质量 | 符合合同要求质量标准 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保证时效 | 按时完工 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 有效控制成本不超概算 | 972万元 | 972万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 90.6% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。