

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按合同要求完成工程进度				本年度对市规划和自然资源局龙岗管理局在龙岗区各街道梳理的造林绿化图斑范围内按时保证质量进行造林绿化及抚育工作总面积1593596.4平方米有效改			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对市规划和自然资源局龙岗管理局在龙岗区各街道梳理	总面积约1593596.4平方米	完成面积1593596.4平方米	20	20	
		质量指标	依目标完成质量	保证质量	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成工程量	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	有限控制成本不超概算	3115.87万元	1400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90.6%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。