



年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按合同约定完成工程量				本年度2008年生态风景林建设工程按照合同约定按时完成了8个街道生态风景林建设改造，苗木存活率为100%，有效改善了居民环境，居民满意度为90.6%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化面积	8个街道生态风景林建设改造	8个街道生态风景林建设改造	15	15	
		质量指标	苗木存活率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按合同约定完成	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	13152.5万元	70.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效改善居民环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90.6%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。