

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按合同要求支付				本年度按时保值完成轨道交通四期——地铁16号线龙岗段绿化恢复提升工程工程量100%，有效改善居民生活环境，居民满意度为95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目拟对地铁16号线龙岗段13个站点沿线被开挖、占用	合同约定工期内完成绿地恢复约16.15万平方米	16.15万平方米	20	20	
		质量指标	目标完成质量	保证质量	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成工程量	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本不超概算	9690万	9690万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。