

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220280295500008	项目名称:	坂田街道中兴路建筑立面刷新工程	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）		

## 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按合同完成工程量				本年度坂田街道中兴路建筑立面刷新工程按合同要求完成工程量刷新面积44744平方米，刷新率100%，有效改善道路环境，居民满意度为90.8%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	刷新面积	44744平方米	44744平方米	15	15	
		质量指标	刷新率	98%	100%	15	15	
		时效指标	按合同完成工程量	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	控制成本	有效控制	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	改善道路环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90.8%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。