

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220280203200019	项目名称:	龙岗区儿童公园建设工程	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	单位编码:	028001

### 预算执行情况

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	20000000.00	25000000.00	24998496.40	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	20000000.00	25000000.00	24998496.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	按合同完成工程量					项目已完工			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	绿化面积，娱乐设施	面积		已完工	15	15	
		质量指标	按合同质量完成	合同要求		验收合格	15	15	
		时效指标	按合同要求完成工程量	按时完成		已完工	10	10	
		成本指标	控制成本	有效控制		不超概算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	增加休闲娱乐场所	增加		增加休闲娱乐场所	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	80%-100%		85%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。