

项目工作总结



一、项目基本情况

- (一) 项目名称：吉华农衣路畅行交通设施采购
- (二) 项目周期：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 2 日
- (三) 项目金额：86540 元

二、项目内容概述

- (1) 安装隔离港式护栏、附着式限速牌、防撞柱和不倒翁防撞柱。
- (2) 划设热熔标线和禁停格。
- (3) 安装爆闪灯以提醒驾驶员注意行车安全。

三、项目实施效果

路段设置热熔线标识后，防止过路车辆停放在公交站出入口；
设置警示柱，港式护栏，降低车速，防止车辆停放在路边，影响交通。



实施地点：吉华街道农衣路		
实施前	实施后	规格
		隔离港式护栏；200 米； 高 H0.9m、长 2.4m, 50*10mm 扁钢，竖杆 20*20*100mm、 立柱 40*40mm 方镀锌铁底 座 400*400*100mm20kg。
实施后	实施后	实施后



		
实施地点：吉华街道农衣路		
实施前	实施后	规格
 	 	附着式限速牌；2 块； 圆型Φ800mm 铝型板贴 反光膜。
实施地点：吉华街道农衣路		

吉华街道平安



实施前	实施后	规格
		防撞柱：16 根；安装 1 根，15 根备用；镀锌钢圆型， $\Phi 114$ ，高 1200mm，反光膜；
实施地点：吉华街道农衣路		



实施前	实施后	规格
	 	不倒翁交通防撞柱；安 装 25 根；高 50cm 警示 柱 pu 软胶立柱。
实施地点：吉华街道农衣路		



实施前	实施后	规格
 	  	热熔标线(宽 40cm, 长 200 米), 禁停格(宽 7 米, 长 8 米), 86 平方(超出部分不计; 自行承担)
实施地点: 吉华街道农衣路		



实施前	实施后	规格
 	  	附着式爆闪灯：6个； ASJT-四灯双面型，太阳能 电池板含供电系统及辅材

